



**FICHA RESUMEN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SGR
OBJETO DE EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL**

A continuación, encontrará información de los ejercicios de control social que se han adelantado al proyecto:

**BPIN 2014000020018 RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL PALACIO DE LA PROCLAMACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES, LA CULTURA Y LAS
ARTESANIAS DE BOLIVAR Y EL CARIBE, EN CARTAGENA DE INDIAS.**

VALOR DEL PROYECTO	INVERSIÓN TOTAL	47.876.215.987,49
	INVERSIÓN CON SGR	42.060.437.596,49

EJERCICIO CONTROL SOCIAL		MESA TÉCNICA PARTICIPATIVA	
MOMENTO DEL EJERCICIO DE CS		MTP - Inicial	
ASISTENTES	9,00	FECHA EJERCICIO	21/04/2016
COMPROMISOS		FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO
Remitir copia de carta de aclaración al ICANH sobre el PMAR (Plan de Manejo Arqueológico) y el que aún no han iniciado obras.		22/04/2016	Cumplido
Certificación de la entidad competente sobre la no necesidad de la licencia para la demolición en las obras de liberación.		8/05/2016	Cumplido
Informar oportunamente a SGR ¿ DNP y a la regional Caribe II sobre la firma del acta de inicio.			Cumplido

Registro fotográfico Reunión Previa	Registro fotográfico Reunión Comunidad



**FICHA RESUMEN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SGR
OBJETO DE EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL**

A continuación, encontrará información de los ejercicios de control social que se han adelantado al proyecto:

**BPIN 2014000020018 RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL PALACIO DE LA PROCLAMACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES, LA CULTURA Y LAS
ARTESANIAS DE BOLIVAR Y EL CARIBE, EN CARTAGENA DE INDIAS.**

Registro fotográfico Visita de Seguimiento	Registro fotográfico Ejercicio de Control Social

Fuente DNP-DVR-Control Social

EJERCICIO CONTROL SOCIAL		AUDITORÍA VISIBLE	
MOMENTO DEL EJERCICIO DE CS		AV - Seguimiento	
ASISTENTES	35,00	FECHA EJERCICIO	24/11/2016
COMPROMISOS		FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO
NINGUNO o SIN COMPROMISOS			



**FICHA RESUMEN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SGR
OBJETO DE EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL**

A continuación, encontrará información de los ejercicios de control social que se han adelantado al proyecto:

**BPIN 2014000020018 RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL PALACIO DE LA PROCLAMACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES, LA CULTURA Y LAS
ARTESANIAS DE BOLIVAR Y EL CARIBE, EN CARTAGENA DE INDIAS.**

Registro fotográfico Reunión Previa	Registro fotográfico Reunión Comunidad
Registro fotográfico Visita de Seguimiento	Registro fotográfico Ejercicio de Control Social

Fuente DNP-DVR-Control Social

EJERCICIO CONTROL SOCIAL		AUDITORÍA VISIBLE	
MOMENTO DEL EJERCICIO DE CS		AV - Seguimiento	
ASISTENTES	28,00	FECHA EJERCICIO	11/08/2017



FICHA RESUMEN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SGR
OBJETO DE EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL

A continuación, encontrará información de los ejercicios de control social que se han adelantado al proyecto:

BPIN 2014000020018 RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL PALACIO DE LA PROCLAMACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES, LA CULTURA Y LAS ARTESANIAS DE BOLIVAR Y EL CARIBE, EN CARTAGENA DE INDIAS.

COMPROMISOS	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO
NINGUNO o SIN COMPROMISOS		

Registro fotográfico Reunión Previa	Registro fotográfico Reunión Comunidad



**FICHA RESUMEN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SGR
OBJETO DE EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL**

A continuación, encontrará información de los ejercicios de control social que se han adelantado al proyecto:

**BPIN 2014000020018 RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL PALACIO DE LA PROCLAMACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES, LA CULTURA Y LAS
ARTESANIAS DE BOLIVAR Y EL CARIBE, EN CARTAGENA DE INDIAS.**

Registro fotográfico Visita de Seguimiento	Registro fotográfico Ejercicio de Control Social

Fuente DNP-DVR-Control Social

EJERCICIO CONTROL SOCIAL		AUDITORÍA VISIBLE	
MOMENTO DEL EJERCICIO DE CS		AV - Seguimiento	
ASISTENTES	43,00	FECHA EJERCICIO	13/12/2018
COMPROMISOS		FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO
En el foro de cierre de auditoria visible se le informará a la comunidad en general el modelo bajo el cual se administrará el Palacio de la Proclamación.		30/06/2019	



**FICHA RESUMEN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SGR
OBJETO DE EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL**

A continuación, encontrará información de los ejercicios de control social que se han adelantado al proyecto:

**BPIN 2014000020018 RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL PALACIO DE LA PROCLAMACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES, LA CULTURA Y LAS
ARTESANIAS DE BOLIVAR Y EL CARIBE, EN CARTAGENA DE INDIAS.**

Registro fotográfico Reunión Previa	Registro fotográfico Reunión Comunidad
Registro fotográfico Visita de Seguimiento	Registro fotográfico Ejercicio de Control Social

Fuente DNP-DVR-Control Social

EJERCICIO CONTROL SOCIAL		AUDITORÍA VISIBLE	
MOMENTO DEL EJERCICIO DE CS		AV - Cierre	
ASISTENTES	9,00	FECHA EJERCICIO	19/12/2019

**FICHA RESUMEN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SGR
OBJETO DE EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL**

A continuación, encontrará información de los ejercicios de control social que se han adelantado al proyecto:

**BPIN 2014000020018 RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL PALACIO DE LA PROCLAMACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES, LA CULTURA Y LAS
ARTESANIAS DE BOLIVAR Y EL CARIBE, EN CARTAGENA DE INDIAS.**

COMPROMISOS	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO
La Gobernación definirá el modelo de adquisición de los equipos audio y vídeo del auditorio	30/04/2020	Cumplido

Registro fotográfico Reunión Previa	Registro fotográfico Reunión Comunidad



FICHA RESUMEN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SGR OBJETO DE EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL

A continuación, encontrará información de los ejercicios de control social que se han adelantado al proyecto:

BPIN 2014000020018 RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL PALACIO DE LA PROCLAMACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES, LA CULTURA Y LAS ARTESANIAS DE BOLIVAR Y EL CARIBE, EN CARTAGENA DE INDIAS.

Registro fotográfico Visita de Seguimiento	Registro fotográfico Ejercicio de Control Social

Fuente DNP-DVR-Control Social

CONCEPTO DEL PROYECTO CON EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL

El proyecto identificado con BPIN 2014000020018 fue priorizado para activar con Control Social en el año 2016 y se han realizado a la fecha cuatro (3) Ejercicios de Control Social, así: una MTP de inicio el 21/04/2016, un AV de seguimiento el 24/11/2016, una AV de seguimiento el 11/08/2017 y una AV de seguimiento el 13/12/2018 . En estos espacios de Control Social propiciados por el Gobierno Nacional a través del DNP-DVR, de Participación Ciudadana de actores y organizaciones sociales y de diálogo con ejecutor, contratista, interventoría y supervisión, participaron un total de 115 personas. Se configuró o reconstituyó el G.A.C. con dos (2) personas voluntarias para que desde los ciudadanos se continúen desarrollando acciones de seguimiento a la gestión pública y velar así por el uso eficiente y eficaz de los recursos del SGR. Durante los ejercicios de Control Social realizados se pactaron un total de cuatro (4) compromisos, los cuales son de la etapa de ejecución, y de tipo tecnico y administrativo. Actualmente dos Compromisos se encuentran en estado "cumplido" y dos en estado de "en proceso". Estos ejercicios de control social se promueven como mecanismos para verificar periódica y selectivamente la ejecución y resultados de las inversiones con el SGR en términos de eficiencia y eficacia, orientadas a promover los principios de buen gobierno, participación, transparencia, servicio al ciudadano y lucha contra la corrupción. Desde esta perspectiva, este ejercicio de control social aportó las siguientes conclusiones: • De acuerdo con lo reportado por la interventoría en informe No. 30 con corte al 30 de noviembre de 2018, con lo evidenciado en acta parcial No. 29 del 23 de noviembre de 2018 y con lo evidenciado en visita de inspección visual de campo el proyecto se está ejecutando con eficacia teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra en ejecución, con un avance físico general reportado en informe de interventoría No. 30 del 75,72% las actividades ejecutadas van encaminadas al cumplimiento de la meta establecida como área adecuada en infraestructura, para el producto correspondiente a "Palacio de la proclamación restaurado". • El proyecto no ha sido eficiente en su ejecución, dado que, para lograr los componentes esperados, la relación entre los recursos utilizados en el proyecto y los logros obtenidos, en términos del cumplimiento de las metas en los plazos programados de acuerdo al cronograma establecido en la formulación se han visto afectados y por ello el proyecto presenta un retraso de aproximadamente de 1 mes respecto de la reprogramación presentada y aprobada por la interventoría de



**FICHA RESUMEN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SGR
OBJETO DE EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL**

A continuación, encontrará información de los ejercicios de control social que se han adelantado al proyecto:

**BPIN 2014000020018 RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL PALACIO DE LA PROCLAMACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES, LA CULTURA Y LAS
ARTESANIAS DE BOLIVAR Y EL CARIBE, EN CARTAGENA DE INDIAS.**

acuerdo con el modificadorio No. 4 de ampliación del plazo contractual hasta el 29 de mayo de 2019, en razón a que existen actividades ejecutadas que no se han facturado debido a que está pendiente algún trabajo para su terminación, así como al bajo rendimiento en la ejecución de actividades debidas a la connotación del proyecto que dificulta la toma de decisiones de manera inmediata y en obra (Actividades de restauración a edificaciones catalogadas como patrimonio arquitectónico y cultural). Aunado a lo mencionado, se han suscrito tres modificadorios y un adicional ampliando el plazo de ejecución de las obras, tal y como se mencionó el ultimo modificadorio extiende el plazo hasta el 29 de mayo de 2019, además el proyecto fue objeto de un ajuste por razones técnicas y financieras necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato, que implicaron aumentar su valor en un 20% es decir paso de un valor aprobado de \$35.050 millones de pesos a \$42.661 millones de pesos. • Es importante resaltar la permanente comunicación que existe entre la veeduría y beneficiarios del proyecto con la entidad ejecutora del mismo, garantizando de esta manera que las dudas que existe dentro de los actores participes en el ejercicio de control social sean resueltas o atendidas. No obstante, desde la Gobernación de Bolívar se debe aclarar a los gestores cu

14/01/2019